

2023 年和林格尔县好来沟生态清洁小流域 水土保持综合治理项目绩效评价简版报告

一、基本情况	
(一) 项目名称	和林格尔县好来沟生态清洁小流域水土保持综合治理项目
(二) 项目建设单位	和林格尔县中小型公益性水利工程（水土保持工程）建设处
(三) 项目建设地点	和林格尔县东南部，行政隶属新店子镇。
(四) 项目建设背景	贯彻落实党中央国务院关于加快生态文明建设、全面建设小康社会的重要决策部署，以农村“生产发展、村容整洁”为切入点，以小流域综合治理为重点，以改善农村水土流失地区的生产生活条件和生态环境为着力点，做到水土流失治理与水源和水环境保护、农业集约化生产、人居环境改善相结合，使小流域达到景观优美、自然和谐、卫生清洁、人居舒适，促进地方经济健康快速发展。
(五) 项目建设目标	通过项目实施，到建设期末，项目区水土流失治理程度由 7.16% 提高到 89.27%，林草覆盖率由 6.21% 提高到 77.44%，林草措施面积占宜林宜草面积的 85% 以上，项目区实现年调水 54.51 万立方米，保土 3.19 万吨。
(六) 项目建设内容	新增综合治理面积 2000 公顷，其中营造水土保持林 405 公顷（其中经济林 30 公顷，乔灌混交林 375 公顷），封育治理 1595 公顷（其中补植 600 公顷，网围栏 20.24 公里，标志桩 30 个）。修筑道路 5850 米，其中水泥路 850 米、砂石路 1500 米、作业路 3500 米，水泥路两侧修筑植草平台 320 平方米。修建宣传凉亭 1 座，植草砖宣传平台 650 平方米，防腐木栈道 620 米，宣传标志碑 1 座，宣传牌坊 8 个，垃圾箱 10 个。修筑土谷坊 48 座。

(七) 资金情况	项目总投资	1000.00 万	实际到位数	841.09 万
	实际支出数	841.09 万	结余金额	0

二、评价结论

(一) 评价结果	该项目绩效评价综合评分 80.45 分，评价等级“良”。其中各维度得分率分别为：决策类 91.76%、过程类 90.20%、产出类 78.20%、效益类 65.26%。综合评价表明，项目整体实施效果良好，基本达到了预期目标。
(一) 总体结论	本项目在决策过程管理和资金使用方面表现良好，基本完成了各项建设任务。但监测工作缺失影响了项目成效的准确评估，管护工作不足制约了项目效益的持续发挥。通过针对性的改进措施，项目有望成为可持续、可评估、可复制的成功典范。

三、主要问题及相关建议

(一) 主要问题：	1、立项程序不完善，未履行必要的可行性研究和风险评估程序。 2、监测工作缺失，项目过程管理及成效评估存在盲区。 3、长效管护机制不健全，管护协议内容不完整，责任范围存在盲区，导致现场环境管理缺失。 4、管护合同期限存在错位，项目管理精细化不足。
(二) 相关建议：	1、严格执行《政府投资条例》，加强项目前期的可行性论证和风险评估。 2、即刻整改，按方案要求开展定期水土保持监测工作。 3、完善协议内容，建立长效管护机制。

中路华辰（内蒙古）会计师事务所（特殊普通合伙）

2025 年 11 月 26 日